УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ООШ
им. Н. М. Новикова с. Плёсс
_____ Шубина О.Г.
«_6_» _сентября_ 2021г.

Дефектный акт
на капитальный ремонт здания
МБОУ ООШ им. Н. М. Новикова с. Плёсс по адресу:
Пензенская область, Мокшанский район, с. Плесс, ул. Садовая, д. 4

Комиссия в составе:
- начальника Управления образованием администрации Мокшанского района **Калитурина Т. Е.**
- специалиста Управления образованием администрации Мокшанского района **Мезенова Э. Э.**
- директора МБОУ ООШ им. Н. М. Новикова с. Плёсс **Шубиной О. Г.**
- учителя математики и информатики МБОУ ООШ им. Н. М. Новикова с. Плёсс **Шубина А. А.**

произвели осмотр здания МБОУ ООШ им. Н. М. Новикова с. Плёсс, находящегося по адресу:
Пензенская область, Мокшанский район, с. Плесс,
ул. Садовая, д. 4

и постановили произвести капитальный ремонт в следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	Кровля		
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 $м^2$	9,04
2.	Устройство выравнивающих стяжек асфальто-бетонных толщиной 15 мм	100 м2	8,48
3.	Тоже на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать 10 мм	100 м2	8,48
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой битумной грунтовкой	100 м2	8,48
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 $м^2$	8,48
6.	Унифлекс ТКП	$м^2$	966,72
7.	Унифлекс ТПП	м2	983.68
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1,34
9.	Унифлекс ТКП	м2	337,68
10.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,08
11.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	$м^2$	1,08
12.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 $м^3$	20,28
13.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (парапет, вент шахты)	100 $м^2$	1,03
	Оконные и дверные проемы		
14.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 $м^2$	2,8
15.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,73
16.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, пово-	100 $м^2$	2,8

	ротно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления		
17.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,65 м	100 п.м.	1,26
18.	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	126
19.	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 $м^2$	280
20.	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	1,86

Подписи членов комиссии:

_____ Т. Е. Калитурина

_____ Э. Э. Мезенов

_____ О. Г. Шубина

_____ А. А. Шубин

МБОУ ООШ ИМ. Н. М. НОВИКОВА С. ПЛЁСС, Шубина Ольга Геннадьевна, ДИРЕКТОР
19.04.2022 23:52 (MSK), Сертификат № 200B8E0067AD59AA4A6DE676993FE405